

JXM18

## 工程施工强制性条文执行检查表

编号: JL-009-01

|                                                                                                         |                                                         |                                                                                                           |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 工程名称                                                                                                    |                                                         | 焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目                                                                                    |                                                         |
| 单位 (子单位) 工程名称                                                                                           |                                                         | 围墙及大门                                                                                                     | 分部 (子分部) 工程名称<br>围墙基础及排水沟<br>(土石方工程)                    |
| 施工单位                                                                                                    |                                                         | 宜兴市铜峰建筑安装工程有限公司                                                                                           | 项目经理<br>杨汉中                                             |
| 序号                                                                                                      | 强制性条文规定                                                 |                                                                                                           | 执行情况<br>相关资料                                            |
| 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202 — 2013)<br>《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120 — 99)                                       |                                                         |                                                                                                           |                                                         |
| 1                                                                                                       | 7.1.3 土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 |                                                                                                           | 按照施工作业指导书执行<br>根据施工图进行定位放线,进行地基开挖、机械开挖,人工清槽<br>主控楼作业指导书 |
| 2                                                                                                       | 3.7.3 基坑周边严禁超堆荷载                                        |                                                                                                           | 挖出的土直接用自卸汽车运走,在场地附近堆少量的土用于基础回填<br>主控楼作业指导书              |
| 3                                                                                                       | 3.7.5 基坑开挖过程中,应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。                |                                                                                                           | 基底预留一层 200-300mm 厚用于人工清底,避免超挖和基底土受扰动。<br>主控楼作业指导书、验槽记录  |
| 项目总工:                                                                                                   |                                                         | 总监理工程师 (副总监理工程师)                                                                                          |                                                         |
| <br>杨汉中<br>2016年2月5日 |                                                         | <br>吕洪宇<br>2016年2月5日 |                                                         |