

表 JXMB4-1 变电站工程建设标准强制性条文执行检查表

编号: JL-004-4

工程名称		浙江天和电力安装工程有限公司	
单位(子单位)工程名称		35 千伏及站用配电装置安装	分部(子分部)工程名称 站用低压配电装置安装
施工单位		浙江天和电力安装工程有限公司	项目经理 唐洪伟
序号	强制性条文规定		执行情况 相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006			
1	3.1.1 电气装置的下列金属部分, 均应接地或接零: 电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳;	接地检查: 屏体可靠接地	接地检查记录
2	3 屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门;	接地检查: 屏门用 4mm ² 软线跨接接地	接地检查记录
3	4 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座;	接地检查: 屏柜框架可靠接地	接地检查记录
4	5 交直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和可触及的电缆金属护层和穿线的钢管。穿线的钢管之间或钢管和电器设备之间有金属软管过渡的, 应保证金属软管段接地畅通;	接地检查: 控制电缆两端屏蔽层可靠接地	接地检查记录
5	10 承载电气设备的构架和金属外壳;	接地检查: 两点可靠接地	接地检查记录
6	14 铠装控制电缆的金属护层;	接地检查: 控制电缆两端屏蔽层可靠接地	接地检查记录
项目总工:		总监理工程师(副总监监理工程师)	
 2016 年 12 月 10 日		 2016 年 12 月 10 日	