

表 JXMB4-1 变电站工程建设标准强制性条文执行检查表

编号: JL-008

工程名称		焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目	
单位(子单位)工程名称		通信系统设备安装	分部(子分部)工程名称 通信系统一次设备安装
施工单位		浙江天和电力安装工程有限公司	项目经理 唐洪伟
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006			
1	3.8.3 位于发电厂、变电站或开关站的通信站的接地装置应至少用 2 根规格不小于 40mm×4mm 的镀锌扁钢与厂、站的接地网均压相连。	不少于两根, 规格合格	接地检查记录
2	3.8.9 屏蔽电源电缆、屏蔽通信电缆和金属管道引入室内前应水平直埋 10m 以上, 埋深应大于 0.6m, 电缆屏蔽层和铁管两端接地, 并在入口处接入接地装置。如不能埋入地中, 至少应在金属管道室外部分沿长度均匀分布在两处接地, 接地电阻应小于 10Ω; 在高土壤电阻率地区, 每处的接地电阻不应大于 30Ω, 且应适当增加接地处数。	符合要求	隐蔽验收签证记录 接地电阻测试报告
3			
4			
5			
6			
7			
8			
项目总工:		总监理工程师(副总监监理工程师)	
			
2017 年 1 月 1 日		2017 年 1 月 1 日	