

工程名称	内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项 35kV 输电线路工程		
分部工程名称	基础工程	分项工程名称	钢筋混凝土基础
施工单位	南昌市吉信工程建设有限公司内蒙古分公司	项目经理	周松平
强制性条文执行标准	《110kV-500kV 架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-2010) 收规范》		

序号	强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
17	8.3.1 现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。	符合规范要求	已执行	隐蔽工程签证记录表 现浇铁塔基础检查及评级记录

JGJ 107-2016 《钢筋机械连接技术规程》

18	3.0.5 I 级、II 级、III 级接头的抗拉强度必须符合表 3.0.5 的规定。	符合规程固定	已执行	钢筋机械连接抗拉强度检验报告
19	7.0.7 对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取 3 个接头试件做抗拉强度试验,按设计要求的接头等级进行评定。当 3 个接头试件的抗拉强度均符合本规程表 3.0.5 中相应等级的强度要求时,该验收批应评为合格。如有 1 个试件的抗拉强度不符合要求,应再取 6 个试件进行复检。复检中如仍有 1 个试件的抗拉强度不符合要求,则该验收批应评为不合格。	符合规程规定	已执行	接头现场检验记录

项目总工:



2016 年 10 月 12 日

总监理工程师 (副总监理工程师):



2016 年 10 月 12 日