



工程名称	西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目		
单位（子单位）工程名称	土建工程	分部（子分部）工程名称	渔业设施基础
施工单位	四川锦龙电力建设有限公司	项目经理	李绍兴
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012			
1	2.0.1 特种设备操作人员应经过专业培训、考核合格取得建设行政主管部门颁发的操作证，并应经过安全技术交底后持证上岗。	符合规范要求	
2	2.0.2 机械必须按出厂使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件，正确操作，合理使用，严禁超载、超速作业或任意扩大使用范围。	符合规范要求	
3	2.0.3 机械上的各种安全防护和保险装置及各种安全信息装置必须齐全有效。	符合规范要求	
4	2.0.21 清洁、保养、维修机械或电气装置前，必须先切断电源，等机械停稳后再进行操作。严禁带电或采用预约停电时间的方式进行检修。	符合规范要求	
5	4.1.11 建筑起重机械的变幅限位器、力矩限制器、起重量限制器、防坠安全器、钢丝绳防脱装置、放脱钩装置以及各种行程限位开关等安全防护装置，必须齐全有效，严禁随意调整或拆除。严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构。		
6	4.1.14 在风速达到 9.0m/s 及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时，严禁进行建筑起重机械的安装拆卸作业。		
7	4.5.2 桅杆式起重机专项方案必须按规定程序审批，并应经专家论证后实施。施工单位必须指定安全技术人员对桅杆式起重机的安装、使用和拆卸进行现场监督和监测。		
8	5.1.4 作业前，必须查明施工场地内明、暗铺设的各类管线等设施，并采用明显记号标识。严禁在离地下管线、承压管道 1m 距离内进行大型机械作业。	符合规范要求	
9	5.1.10 机械回转作业时，配合人员必须于机械回转半径意外工作。当需在回转半径内工作时，必须将机械停止回转并制动。	符合规范要求	
10	5.5.6 作业中，严禁人员上下机械，传递物件，以及在铲斗内、拖把或机架上坐立。	符合规范要求	
11	5.10.20 装载机转向架未锁闭前，严禁站在前后车架之间进行检修保养。	符合规范要求	
12	5.13.7 夯锤下落时，在吊钩尚未降至夯锤附近前，操作人员严禁提前下坑挂钩。从坑中提锤前，严禁挂钩人员站在锤上随锤提升。		

13	7.1.23 桩孔成型后, 当暂不浇注混凝土时, 孔口必须及时封盖。		
14	8.2.7 料斗提升时, 人员严禁在料斗下停留或通过; 当需在料斗下方进行清理或检修时, 应将料斗提升至上止点, 并必须用保险销锁牢或用保险链挂牢。		
15	10.3.1 木工圆锯机上的旋转锯片必须设置防护罩。	符合规范要求	
16	12.1.4 焊割现场及高空焊割作业下方, 严禁堆放油类、木材、氧气瓶、乙炔瓶、保温材料等易燃、易爆物品。	符合规范要求	
17	12.1.9 对承压状态的压力容器和装有剧毒、易燃、易爆物品的容器, 严禁进行焊接或切割作业。		
18			
19			
20			
21			
22			
项目总工:		总监理工程师 (副总监理工程师)	
 2017 年 月 日		 2017 年 2 月 27 日	