


表 6.3.2 接地线连接强制性条文执行记录表

工程名称	安徽怀宁方家湖 20MW 渔光一体光伏发电项目		
单位(子单位) 工程名称	开关站安装工程	分部(子分部) 工程名称	接地装置安装
施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司	项目经理	吴昌林
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2016)			
3.3.3 接地线应采取防止 发动物机械损伤和化学腐 蚀的措施。在与公路、铁 路或管道等交叉及其他可 能使接地线遭受损伤处， 均应用钢管或角钢等加以 保护。接地线在穿过墙壁， 楼板和地坪处应加装钢管 或其他坚固的保护套，有 化学腐蚀的部位还应采取 防腐措施。热镀锌钢材焊 接时将破坏热镀锌防腐， 应在焊接痕外 100mm 内 做防腐处理。	防护措施		接地检查记录编号： LYGGF-001
	防腐措施	防腐漆已刷	
3.2.9 不得利用蛇皮管、 管道保温层的金属外皮或 金属网、低压照明网路的 导线前、铅皮以及电缆金 属护层作接地线。蛇皮管 两端应采用自固接头或软 管接头，且两端应采用软 铜线连接	接地连接检查	符合要求	接地装置检查记录 编号：
3.3.4 接地干线应在不 同的两点及以上与接地网 相连接。自然接地体应在 不同的两点及以上与接地 干线或接地网相连接。	接地干线在不同的 两点及以上与接地 网相连接	点数：	接地检查记录编号： LYGGF-001
	自然接地体在不同的 两点及以上与接 地干线或接地网相 连接	点数：	
项目总工：  2017年5月19日		总监理工程师(副总监 理工程师)：  2017年5月19日	