

表 6.5.2 电缆接地施工强制性条文执行记录表

工程名称	安徽怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电项目		
单位(子单位) 工程名称	光伏发电系统	分部(子分部) 工程名称	电气线路安装
施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司	项目经理	吴昌林
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2016)			
3.3.11 当电缆穿过零序电流互感器时, 电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地; 由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。	电缆头接地线接地位置	符合要求	电缆接地检查记录编号:
	对地绝缘	符合要求	
3.9.1 110kV 及以上中性点有效接地系统单芯电缆的电缆终端金属护层, 应通过接地刀闸直接与变电站接地装置连接。	连接方式	符合要求	接地检查记录编号: LYGGF-001
3.9.4 110kV 以下三芯电缆的电缆终端金属护层应直接与变电站接地装置连接。	连接方式	符合要求	接地检查记录编号: LYGGF-001
项目总工: 2017 年 5 月 23 日		总监理工程师(副总监监理工程师): 2017 年 5 月 23 日	