

强制性条文执行检查表

表 5-B-9

编号: TWHN-ZHJL-004

单位工程名称	光伏发电区		
分部工程名称	电缆敷设	检查项目	高压电缆敷设
施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司	项目经理	吴昌林
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016			
第 3.3.11 条 当电缆穿过零序电流互感器时, 电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地; 由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。	电缆头接地线接地位置	已执行	电缆接地检查记录 编号: LYGGF-0010201
	对地绝缘	已执行	
第 3.9.1 条 110kV 及以上中性点有效接地系统单芯电缆的电缆终端金属护层, 应通过接地刀闸直接与变电站接地装置连接。	连接方式	/	接地检查记录 编号: /
第 3.9.4 条 110kV 以下三芯电缆的电缆终端金属护层应直接与变电站接地装置连接。	连接方式	已执行	接地检查记录 编号: LYGGF-0010201
项目部质检员:  2017 年 5 月 27 日	专业监理工程师:  2017 年 5 月 27 日		