



工程建设强制性条文执行检查记录

编号:003

工程名称	浙江丽水埃菲生太阳能 10MW 分布式光伏发电项目		建设单位	丽水埃菲生太阳能发电有限公司	
施工单位	温州埃菲生新能源开发有限公司			技术负责人	赵辉
施工内容	建筑工程		分部(子分部)工程名称	地基与基础	
	单位工程	箱变、逆变基础			
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011					
项目	条 号	条文内容	检查记录	见证资	
混凝土工程	7.2.1	水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号出厂日期等进行检查并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥GB175等的规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时应进行复验,并按复验结果使用。	水泥进场对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量符合现行国家标准硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥GB175泥等的规定	见水泥复验报告	
混凝土工程	7.4.1	混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件应在混凝土的浇筑地点随机抽取,取样与试件留置应符合下列规定:1. 每拌制 100 盘且不超过 100m ³ 的同配合比的混凝土取样不得少于一次;2. 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足 100 盘时取样不得少于一次;3. 当一次连续浇筑超过 1000m ³ 时,同一配合比的混凝土每 200m ³ 取样不得少于一次;4. 每一楼层、同一配合比的混凝土取样不得少于一次;5. 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。	已执行		
	8.2.1	现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。	现浇结构外观质量无严重缺陷。		
	8.3.1	现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。	现浇结构无影响结构性能和使用功能的尺寸偏差,混凝土设备基础无影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。		
核查意见	经检查符合规范要求				
项目部质检员:			监理工程师:		
 2016 年 12 月 08 日			 2016 年 12 月 08 日		



由 扫描全能王 扫描创建