


JXM18: 工程施工强制性条文执行检查表

工程施工强制性条文执行检查表

编号: JXM18-DQ-2-1

工程名称	森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程		
单位 (子单位) 工程名称	主控及直流设备	分部 (子分部) 工程名称	主控室设备安装
施工单位	天津市光宇电力工程安装有限公司	项目经理	周永生
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
1	3.1.4 配电、控制、保护用的屏 (柜、箱) 及操作台等的金属框架和底座;	配电、控制、保护用的屏 (柜、箱) 及操作台等的金属框架和底座接地	详见其分项工程质量检验定表
2	3.3.19 保护屏应装有接地端子, 并用截面不小于 4mm^2 的多股铜线和接地网直接连通。装设静态保护的屏, 应装设连接控制电缆屏蔽层的专用接地铜排。各盘的专用接地铜排互相连接成环, 与主控室的屏蔽接地网连接。用截面不小于 100mm^2 的绝缘导线或电缆将屏蔽电网与一次接地网直接连接。	保护屏装有接地端子, 并用截面不小于 4mm^2 的多股铜线和接地网直接连通	
3	3.1.1.4 配电、控制、保护用的屏 (柜、箱) 及操作台等的金属框架和底座;	配电、控制、保护用的屏 (柜、箱) 及操作台等的金属框架和底座接地	详见其安装记录
4	3.1.1.5 交直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和可触及的电缆金属护层和穿线的钢管。穿线的钢管之间或钢管和电器设备之间有金属软管过渡的, 应保证金属软管段接地畅通;	交直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和可触及的电缆金属护层和穿线的钢管。穿线的钢管之间或钢管和电器设备之间有金属软管过渡的, 金属软管段接地畅通	
项目总工:		总监理工程师:	
			
年 月 日		年 月 日	