

工程施工强制性条文执行检查表

编号: JXM18-DQ-5-1

工程名称	森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程		
单位 (子单位) 工程名称	无功补偿装置安装	分部 (子分部) 工程名称	电抗器安装
施工单位	天津市光宇电力工程安装有限公司	项目经理	周永生
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
1	2.10.2 七、接地引下线及与主接地网的连接应满足设计要求, 接地应可靠。铁芯和夹件的接地引出套管、套管的接地小套管及电压抽取装置不用时其抽出端子均应接地; 备用电流互感器二次端应短接接地; 套管顶部结构的接触及密封应良好。	接地引下线及与主接地网的连接满足设计要求, 接地可靠。铁芯和夹件的接地引出套管、套管的接地小套管及电压抽取装置不用时抽出端子均应接地; 备用电流互感器二次端短接接地; 套管顶部结构的接触及密封应良好。	详见电抗器安装 安装分项工程质 量检验评定表
2	3.3.5 每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接。严禁在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。重要设备和设备构架应有两根与主地网不同地点连接的接地引下线, 且每根接地引下线应符合热稳定及机械强度的要求, 连接引线应便于定期进行检查测试。	每个电气装置的接地单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接。重要设备和设备构架有两根与主地网不同地点连接的接地引下线, 且每根接地引下线均符合热稳定及机械强度的要求, 连接引线便于定期进行检查测试。	
3	3.1.1 电气装置的下列金属部分, 均应接地或接零: 电机、变压器、电抗器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳	电机、变压器、电抗器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳接地	详见引下线安装 分项工程质量检 验评定表
项目总工:		总监理工程师:	
			
年 月 日		年 月 日	