

JXM18: 工程施工强制性条文执行检查表

工程施工强制性条文执行检查表

编号:

工程名称		常州九州裕光前黄二期 40MW 鱼塘水面光伏电站项目	
单位(子单位) 工程名称		光伏支架管桩基础	分部(子分部) 工程名称 光伏支架桩基工程
施工单位		江苏武进建工集团有限公司	项目经理 秦宏伟
序号	强制性条文规定		执行情况 相关资料
《建筑地基基础工程质量验收规范》(GB50202-2002)			
1	5.1.3 打(压)入桩(预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的桩位偏差,必须符合表 5.1.3 的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的 15% (倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)。		已执行 监理旁站记录表、质量 验评表
表 5.1.3 预制桩(钢桩)桩位的允许偏差(mm)			
	项	项目	允许偏差
	1	盖有基础梁的桩: (1)垂直基础梁的中心线 (2)沿基础梁的中心线	100+0.01H 150+0.01H
	3	桩数为 4-16 根桩基中的桩	1/2 桩径或边长
2	5.1.5 工程桩应进行承载力检验。		已执行 检验报告
项目总工: 曹治中		总监理工程师: 李维军	
2018 年 5 月 20 日		2018 年 3 月 21 日	

JXM18: 工程施工强制性条文执行检查表

工程施工强制性条文执行检查表

编号:

工程名称	常州九州裕光前黄二期 40MW 鱼塘水面光伏电站项目		
单位(子单位) 工程名称	土建工程	分部(子分部) 工程名称	箱变基础
施工单位	江苏武进建工集团有限公司	项目经理	秦宏伟
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执行标准名称及编号:《混凝土质量控制标准》GB 50164—2011			
1	6.1.2 混凝土拌合物在运输和浇筑成型过程中严禁加水。在生产施工过程中向混凝土拌合物中加水会严重影响混凝土力学性能、长期性能和耐久性能,对混凝土工程质量危害极大,必须严格禁止。	已执行	/
2	7.4.1 混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。 检验方法:检查施工记录及混凝土强度试验报告。	已执行	度检测报告 D00780041800028
执行标准名称及编号:《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204—2015			
3	5.2.1 钢筋进场时,应按国家现行标准《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1、《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2、《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014、《钢筋混凝土用钢 第3部分:钢筋焊接网》GB/T1499.3、《冷轧带肋钢筋》GB13788、《高延性冷轧带肋钢筋》YB/T4260、《冷轧扭钢筋》JG190 及《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ95、《冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程》JGJ115、《冷拔低碳钢丝应用技术规程》JGJ19 抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验,检验结果应符合相应标准的规定。 检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。	已执行	度检测报告 D00780041800034
4	5.2.3 对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力普通钢筋应采用 HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E 或 HRBF500E 钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定: 1 抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应	已执行	度检测报告 D00780041800028

	小于1.25; 2 屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30; 3 最大力下总伸长率不应小于9%。 检查数量: 按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法: 检查抽样检验报告。		
5	5.5.1 钢筋安装时, 受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 观察, 尺量。	已执行	平行检验记录表
项目总工: 曹治中 2018年3月30日		总监理工程师: 李维军 2018年3月31日	