




工程施工强制性条文执行检查表（基础工程）

编号：GFDZJBM19-001

工程名称		金寨县安阳光伏发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目		
单位（子单位） 工程名称		架空线路	分部（子分部） 工程名称	基础工程
施工单位		阳光电源股份有限公司	项目经理	侯森林
序号	强制性条文规定		执行情况	相关资料
《110kV~750kV 架空送电线路施工及验收规范》GB50233-2014				
1	2.0.1 架空送电线路工程使用的原材料及器材必须符合下列规定： 1 有该批产品出厂质量检验合格证书； 3 对砂石等无质量检验资料的原材料，应抽样并经有检验资格的单位检验，合格后方可采用； 4 对产品检验结果有疑义时，应重新抽样，并经有资格的检验单位检验，合格后方可采用。		已执行	检验单位资格文件、地脚螺栓出厂质量合格证、基础钢筋质量合格证、钢筋批次复检报告、原材料跟踪管理台帐
2	3.0.2 分坑测量前必须依据设计给定的数据复核设计给定的杆塔位中心桩，并以此作为测量的基准。		已执行	路径复测记录表、普通基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表
3	5.1.2 基础混凝土中掺入外加剂时应符合下列规定： 1 基础混凝土中严禁掺入氯盐。		已执行	外加剂检验报告配合比报告
4				
5				
6				
项目总工：			总监理工程师：	
 2017年04月30日			 2017年04月30日	

工程施工强制性条文执行检查表（基础混凝土工程）

编号：GFDZJBM19-002

工程名称		金寨县安阳光伏发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目	
单位（子单位） 工程名称		架空线路	分部（子分部） 工程名称 基础工程
施工单位		阳光电源股份有限公司	项目经理 侯森林
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《110kV~750kV 架空送电线路施工及验收规范》GB50233-2014			
1	5.2.7 混凝土浇筑过程中应严格控制水灰比。每班日或每个基础腿应检查两次及以上坍落度。	已执行	复验报告
2	5.2.8 混凝土配比材料用量每班日或每基基础应至少检查两次，以保证配合比符合施工技术设计规定。	已执行	复验报告
3	5.2.9 试块应在现场从浇筑中的混凝土取样制作，其养护条件应与基础基本相同。	已执行	试块报告
4	5.4.5 装配式预制基础的底座与立柱连接的螺栓、铁件及找平用的垫铁，必须采取有效的防锈措施。	已执行	试块报告
5	5.2.10 试块制作数量应符合下列规定： 1 转角、耐张、终端、换位塔及直线转角塔基础每基应取一组； 2 一般直线塔基础，同一施工队每 5 基或不满 5 基应取一组，单基或连续浇筑混凝土量超过 100m³ 时亦应取一组； 3 按大跨越设计的直线塔基础及拉线基础，每腿应取一组，但当基础混凝土量不超过同工程中大转角或终端塔基础时，则应每基取一组； 4 当原材料变化、配合比变更时应另外制作。	已执行	施工作业指导书
6	9.1.2 隐蔽工程的验收检查应在隐蔽前进行。以下内容为隐蔽工程： 1 基础坑深及地基处理情况。 2 现浇基础中钢筋和预埋件的规格、尺寸、数量、位置、底座断面尺寸、混凝土的保护层厚度及浇筑质量。 3 预制基础中钢筋和预埋件的规格、数量、安装位置，立柱的组装质量。 4 岩石及掏挖基础的成孔尺寸、孔深、埋入铁件及混凝土浇筑质量。	已执行	基础隐蔽工程签证单、普通基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表、基础隐蔽工程签证单、现浇铁塔基础检查及评级记录
项目总工：  2017 年 04 月 30 日		总监理工程师：  2017 年 04 月 30 日	

工程施工强制性条文执行检查表（地基基础工程）

编号：GFDZJBM19-001

工程名称		金寨县安阳光伏发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目	
单位（子单位） 工程名称		室外水处理一体化设备建、构筑物	分部（子分部） 工程名称 地基与基础
施工单位		阳光电源股份有限公司	项目经理 侯森林
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202—2002）			
1	第 7.1.3 条 土方开挖的顺序、方法必须与设计土况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。	已执行	验槽记录
2	第 7.1.7 条 基坑（槽）、管沟土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。	已执行	验槽记录
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
项目总工：  2017年04月26日		总监理工程师：  2017年04月26日	