



工程施工强制性条文执行检查表

编号: GFDZJBM19-GFQTJ-05

工程名称	通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期20MWp光伏发电项目		
单位(子单位)工程名称	综合楼	分部工程名称	建筑屋面
施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司	项目经理	仲继华
执行标准	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013		
强制性条文内容		执行情况	相关资料
3.0.6 屋面工程采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。产品质量应由经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。		已执行	检查记录编号: 010002030501002
5.1.7 保温材料的导热系数、表观密度或干密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能,必须符合设计要求。			
3.0.6 屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。产品质量应由经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。		已执行	检查记录编号: 010002030501002
3.0.12 屋面防水工程完工后,应进行观感质量检查和雨后观察或淋水、蓄水试验,不得有渗漏和积水现象。		已执行	检查记录编号: 010002030501002
4.5.5 每道卷材防水层厚度应符合表4.5.5的规定。		已执行	检查记录编号: 010002030501002
4.5.6 每道涂膜防水层最小厚度应符合表4.5.6的规定		已执行	检查记录编号: 010002030501002
5.1.6 屋面工程施工必须符合下列安全规定: 1 严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工; 2 屋面周边和预留孔洞部位,必须按临边、洞口防护规定设置安全防护栏和 safety 网;		已执行	安全施工方案
项目总工: 		总监理工程师: 	
2017年06月10日		2017年06月10日	