

工程施工强制性条文执行检查表

编号: GFXLJBM19-WXXL-03

工程名称		通威渔光一体(东港)现代渔业产业园 60MW 光伏发电项目接入系统 EPC 工程(66kV 输电线路工程)	
单位工程名称		66kV 输电线路工程	分部工程名称
施工单位		丹东电力建设有限公司	项目经理
李红			
序号	强制性条文内容	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程 66kV 及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB 50173-2014)			
1	2.0.1 架空送电线路工程使用的原材料及器材必须符合下列规定: 1 有该批产品出厂质量检验合格证书	已执行	杆塔出厂质量检验合格证 (安徽宏源铁塔有限公司资质证明、合格证等)
2	6.1.1 杆塔组立必须有完整的施工技术设计。组立过程中,应采取不导致变形或损坏的措施	已执行	杆塔组立施工 作业指导书 (SJSX2-SG17-003)
3	6.1.6 铁塔连接螺栓应逐个紧固, 4.8 级螺栓的扭紧力矩不应小于表 6.1.6 的规定。4.8 级以上的螺栓扭矩标准值由设计规定,若设计无规定时, 宜按 4.8 级螺栓的扭紧力矩标准执行。螺栓与螺母的螺纹有滑牙或螺母的棱角磨损以致扳手打滑的螺栓必须更换。	已执行	自立式铁塔组立检查及评级记录(线塔 1)(1 份)
4	6.1.8 杆塔组立及架线后,其允许偏差应符合表 6.1.8 的规定。	已执行	自立式铁塔组立检查及评级记录(线塔 1)(1 份)
5	6.2.1 铁塔基础符合下列规定时可组立铁塔: 1、经中间检查验收合格; 2、分解组立铁塔时,混凝土的抗压强度应达到设计强度的 70%; 3、整体立塔时,混凝土的抗压强度应达到设计强度的 100%;当立塔操作采取有效防止基础承受水平推力的措施时,混凝土的抗压强度允许不低于设计强度的 70%	已执行	中间验收报告: SZLX29-SG17-001 基础设计强度: C25 试块强度报告 W-HKY-1703-0001、0002、0003、 0004、0005、0006、0007、0008、 W-HKY-1704-0001、0002、0003、 0004、0005 无整体立塔
项目总工:		总监理工程师:	
杨永刚		杨永刚	
2017 年 04 月 15 日		2017 年 04 月 15 日	