

工程施工强制性条文执行检查表

编号: 004

工程名称		河南驻马店华顺 4MW 分布式光伏发电项目	
单位 (子单位)	工程名称	分部 (子分部)	工程名称
	电气装置安装工程		电缆敷设
施工单位	河南省神华建安有限责任公司	项目经理	郑萍光
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
电缆线路施工及验收规范 GB 50168-2006			
1	15、插座接线应符合以下规定: 1) 单相两孔插座, 面对插座的右孔或上孔与相线连接, 左孔或下孔与零线连接; 单相三孔插座, 面对插座的右孔与相线连接, 左孔与零线连接; 2) 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地 (PE) 或接零 (PEN) 线连接 在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座, 接线的相序一致; 3) 接地 (PE) 或接零 (PEN) 线在插座间不串联连接。(22.1.2)	已执行	安装记录
2	《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》GB 50149—2010 3.5.7 耐张线夹压接前应对每种规格的导线取试件两件进行试压, 并应在试压合格后再施工。	已执行	试验报告
项目总工:		总监理工程师或副总监理工程师	
秦少怀 2017年5月16日		刘士发 2017年5月16日	