

# 工程建设标准强制性条文执行检查表

编号 015

|                                     |                                            |                                                                                                |            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 工程名称                                | 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦<br>(一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目 | 单位(子单位)工程名称                                                                                    | 光伏区        |
| 分部(子分部)工程名称                         | 组件组装                                       | 分项工程名称                                                                                         | 组件组装       |
| 施工单位                                | 湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司                         | 项目经理                                                                                           | 谢从炎        |
| 执行标准                                | 《光伏地面施工质量标准》                               |                                                                                                |            |
| 强制性条文内容                             |                                            | 执行要素                                                                                           | 执行情况       |
| 1、外形尺寸，零部件数量，螺栓紧固，压块紧固，安装角度         |                                            | 符合图纸，紧固件牢固，无未压平的现象，方向正确，且偏差 $\leq 1^\circ$                                                     | 符合<br>检查记录 |
| 2. 组件边缘高差，组件平整度，组件下缘距地面距离，接地安装。     |                                            | 相邻组件间 $\leq 1$ 东西向全长(相同标高) $\leq 10$ ，相邻组件间 $\leq 2$ 东西向全长(相同轴线及标高) $\leq 5$ (与设计值比较)，符合图纸设计要求 | 符合<br>检查记录 |
| 项目部质检员<br><br>李劲成<br><br>2017年5月14日 |                                            | 专业监理工程师<br><br>李金海<br><br>2017年5月14日                                                           |            |

