

工程施工强制性条文执行记录表

编号: 018

工程名称	东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦 (一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电 项目项目	单位(子单位)工 程名称	光伏区、开关站
分部(子分部) 工程名称	电气安装	分项工程名称	二次接线接地
施工单位	湖北工业建筑集团有限公司十堰分 公司有限公司	项目经理	谢从炎
执行标准	《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》(GB 50168-2006)		
强制性条文内容		执行要素	执行情况
3.8.3 位于发电厂、变电站或开关站的通信站的接地装 置应至少用 2 根规格不小于 40mm×4mm 的镀锌扁钢与厂、 站的接地网均压相连。		均压相连	符合要求 接地检查记录
3.8.9 屏蔽电源电缆、屏蔽通信电缆和金属管道引入室 内前应水平直埋 10m 以上,埋深应大于 0.6m,电缆屏蔽 层和铁管两端接地,并在入口处接入接地装置。如不能 埋入地中,至少应在金属管道室外部分沿长度均匀分布 在两处接地,接地电阻应小于 10Ω;在高土壤电阻率地 区,每处的接地电阻不应大于 30Ω,且应适当增加接地 处数。		埋设深度	符合要求
		埋设长度	符合要求
		两处接地	符合要求
		接地电阻	符合要求
			隐蔽验收签证记录 接地电阻测试报告
项目部质检员: 李金涛		专业监理工程师: 李金涛	2017 年 5 月 16 日