

电气工程强制性条文执行记录表

编号: 13

工程名称	东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦 (一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电 项目项目	单位 (子单位) 工 程名称	光伏区、开关站
分部 (子分部) 工程名称	电气安装	分项工程名称	箱逆变设备
总包单位	西藏东旭电力工程有限公司	项目经理	白晓亮
执行标准	《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006)		
强制性条文内容		执行要素	执行情况
第 3.11.3 条 接地装置的安装应符合以下要求: 1 接地极的型式、埋入深度及接地电阻值应符合设计要求。 2 穿过墙、地面、楼板等处应有足够坚固的机械保护措施。 3 接地装置的材质及结构应考虑腐蚀而引起的损伤。必要时措施, 防止产生电腐蚀。		施工记录 实地检查	符合要求 施工记录 03.06.001
第 3.4.1 条 接地体 (线) 的连接应采用焊接, 焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线, 应用镀锌螺栓连接; 有色金属接地线不能采用焊接时, 可用螺栓连接、压接、热剂焊 (放热焊接) 方式连接。用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片, 螺栓连接处的接触面应按现行国家标准《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》GBJ 149 规定处理。不同材料接地体间的连接应进行处理。		施工记录 实地检查	符合要求 施工记录 03.06.002
项目部质检员: 梁发成 2017 年 6 月 4 日		专业监理工程师: 王圣海 2017 年 6 月 5 日	

