

工程建设强制性条文执行检查记录

编号:004

工程名称	衢州雪村制冷 5.1MWp 分布式光伏电站项目		建设单位	衢州市中森新能源科技有限公司	
施工单	乐叶光伏工程有限公司			技术负责人	杨玉华
施工内	建筑工程		分部工程	地基与基础	
容	单位工程	箱变、逆变基础	分项工程	砖砌体	
《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2011					
项目	条 号	条文内容	检查记录		见证资料
砌筑砂浆	4.0.1	水泥进场时应对其品种、等级、包装、散装仓号、出场日期等进行检查,并应对其强度、安定性进行复验,其质量必须符合现行国家标准通用硅酸盐水泥GB175有关规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出场超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验,并按复验结果使用。	水泥进场对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量符合现行国家标准硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥GB175泥等的规定		
砖砌体工程	5.2.1	砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。	砖的强度等级符合设计要求		见检测报告
	5.2.3	砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。	砖砌体的转角处和交接处同时砌筑。		
配筋砌体工程	8.2.1	钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求。	符合要求		
	8.2.2	构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土或砂浆的强度等级应符合设计要求。	符合要求		
核查意见	经检查符合规范要求				
项目部质检员: 杨玉华 2017 年 5 月 21 日			监理工程师: 杨玉华 2017 年 5 月 21 日		