


# 混凝土结构工程施工强制性条文执行检查表

编号: HXGD-01TJ-705-011

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 工程名称                                                                                           | 海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                               |
| 单位（子单位）工程名称                                                                                    | 支架灌注桩基础浇筑                                                                                                                                                                                                                                                                    | 分部（子分部）工程名称                                                                                     | 11#、18#支架灌注桩基础浇筑                                                              |
| 施工单位                                                                                           | 山东国信通讯设备股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目经理                                                                                            | 张国平                                                                           |
| 序号                                                                                             | 强制性条文规定                                                                                                                                                                                                                                                                      | 执行情况                                                                                            | 相关资料                                                                          |
| 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                               |
| 1                                                                                              | 4.1.2 模板及支架应根据安装、所用和拆除工况进行设计，并应满足承载力、刚度和稳固性要求；7.4.1 混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。检查数量：同一配合比混凝土，取样与试件留置应符合下列规定：1 每拌制 100 盘且不超过 100m³ 时，取样不得少于一次；2 每工作班拌制不足 100 盘时，取样不得少于一次；3 连续浇筑超过 1000m³ 时，每 200m³ 取样不得少于一次；4 每一楼层取样不得少于一次；5 每次取样至少留置一组试件。检验方法：检查施工记录及混凝土强度试验报告。 | 已执行                                                                                             | 施工方案编号：<br>HXXH-A2-05-05<br>试件编号：<br>20170427-1<br>20170427-2<br>20170427-3   |
| 2                                                                                              | 5.2.1 钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验，检验结果应符合相关标准的规定。检查数量：按进场批次和产品的抽样检验方案确定。检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。                                                                                                                                                          | 已执行                                                                                             | 钢筋试验报告编号：<br>B170401194<br>B170401197                                         |
| 3                                                                                              | 7.2.1 水泥进场时，应对品种、代号、强度等级、包装或散装编号、出厂日期等进行检查，并应对水泥的强度、安定性和凝结时间进行检验，检验结果应符合国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175 等的相关规定。检查数量：按同一厂家、同一品种、同一代号、同一强度等级、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过 200t 为一批，散装不超过 500t 为一批，每批抽样数量不应少于一次。检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告；                                                                  | 已执行                                                                                             | 配合比通知单、开盘鉴定报告编号：20170427152、20170427153                                       |
| 4                                                                                              | 7.4.1 混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。检查数量：同一配合比混凝土，取样与试件留置应符合下列规定：1 每拌制 100 盘且不超过 100m³ 时，取样不得少于一次；2 每工作班拌制不足 100 盘时，取样不得少于一次；3 连续浇筑超过 1000m³ 时，每 200m³ 取样不得少于一次；4 每一楼层取样不得少于一次；5 每次取样至少留置一组试件。检验方法：检查施工记录及混凝土强度试验报告。                                               | 已执行                                                                                             | 试块强度试验报告编号：<br>BG-20170525-HS-045<br>BG-20170525-HS-046<br>BG-20170525-HS-047 |
| 以下空白                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                               |
| 项目总工程师：<br> |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 总监理工程师：<br> |                                                                               |
| 2017 年 4 月 27 日                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2017 年 5 月 29 日                                                                                 |                                                                               |