

工程建设强制性条文执行检查记录

编号: 01-002

工程名称	扬中市通威环太渔光一体二期4MW发电项目		建设单位	镇江市通威环太惠金新能源有限公司	
施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司			项目经理	强云川
施工内容	建筑工程		分部工程	砌体工程	
	单位工程	开关站	分项工程	/	
《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011					
项目	条号	条文内容	检查记录	执行情况	
砌筑砂浆		水泥进场使用前, 应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。	水泥进场对其必要的性能指标进行复验, 其质量符合现行国家标准硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥GB175泥等规定	符合要求	
砖砌体工程		砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求	砖的强度等级符合要求	符合要求	
		砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑, 严禁靠措施的内外墙分砌施工, 对不能同时砌筑必须留置的临时间断处应砌成斜搓, 其投影不应小于高度的2/3。	砖砌体转角处和交接处同时砌筑, 留置的临时间断处砌成斜搓, 其水平投影不小于高度2/3	符合要求	
		墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜搓, 其水平投影长度不小于高度2/3。	墙体转角处和纵横墙交接处同时砌筑。临时间断处砌成斜搓, 其水平投影长度不小于高度2/3。	符合要求	
配筋砌体工程		钢筋的品种、规格、数量应符合设计要求		符合要求	
		构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土或砂浆的强度等级应符合设计要求		符合要求	
核查意见	经检查符合规范要求				
施工单位代表: <u>高强</u> 2017年5月20日			监理工程师: <u>田国育</u> 2017年5月20日		