

施工安全强制性条文通用部分执行记录表

编号：01

工程名称	南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目	单位（子单位） 工程名称	箱逆变基础
施工单位	南瑞电力设计有限公司	项目经理	胡健
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
执行标准	《电力建设安全工作规程（变电所部分）》DL5009.3-2003		
3, 2, 1 施工临时电源在专用变压器供电时必须采用专用变压器供电的 TN—S 接零保护系统。	保护零线(PE)与工作零线 (N) 单独敷设, 不得混用。	已执行	施工用电安全措施、施工安全检查记录
	单相负荷采用三线制 (L、PE、N), 三相负荷采用五线制 (L1、L2、L3、PE、N)。	已执行	
3, 2, 31, 9 PE 线严禁断线, 严禁在 PE 线装设开关或熔断器, 严禁在 PE 线通过工作电流。	电源用电线应包含 PE 线, 且截面面积符合要求, 不得在电缆外另附 PE 线。		施工用电安全措施、施工安全检查记录
	严禁在 PE 线装设开关或熔断器, PE 线与 N 线不得混用。		
3, 2, 31.12 保护零线必须在配电系统的始端, 中间和末端处做重复接地。	三端必须都有重复接地, 导线和接地极规格符合规定。	已执行	施工用电安全措施、施工安全检查记录
3, 2, 31.13 配电箱内必须分设 N 线小母线和 PE 线小母线并标识。N 线小母线必须与箱体绝缘, PE 线小母线必须与金属箱体做电气连接, 金属箱体与箱门应跨接。进出线中的 N 线必须通过 N 线小母线连接, PE 线必须通过 PE 线小母线连接。	配电箱内必须分设 N 线小母线和 PE 线小母线并标识。	已执行	施工用电安全措施、施工安全检查记录
	金属箱体与箱门应跨接。	已执行	
	进出线中的 N 线必须通过 N 线小母线连接, PE 线必须通过 PE 线小母线连接。	已执行	
3, 2, 32, 10 对配电箱、开关箱进行维修、检查时, 必须将其相应的电源断开并隔离, 并悬挂“禁止合闸, 有人工作!”安全标志牌。	进行维修、检查时, 必须先将其相应的电源断开并隔离, 并悬挂“禁止合闸, 有人工作!”安全标志牌。	已执行	施工用电安全措施、施工安全检查记录



4.3.3.5 严禁在办公室、工具房、休息室、宿舍等房屋内存放易燃易爆物品。

项目部安全员：

张永平

年 月 日

易燃易爆物品必须存放在专门的危险品仓库内。

已执行

安全施工措施、施工安全记录

专业监理工程师：

年 月 日

