

输变电工程施工强制性条文执行记录表

编号: ZHJL-YZAH-006

工程名称	禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝 至花石场区 35kV 汇 集线路工程	单位(子单位)工程名 称	禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝 至花石场区 35kV 汇 集线路工程
分部(子分部)工程 名称	架线施工	分项工程名称	架线施工前
施工单位	河南省金鹰电力勘 测设计工程有限公 司	项目经理	理 威
序号	强制性条文规定 执行标准 GB50233-2005	执行情况	相关资料
1	导线或架空地线, 必须使用合格的电力金具配套接续管及耐张线夹进行连接。连接后的握着强度, 应在架线施工前进行试件试验。试件不得少于 3 组(允许接续管与耐张线夹合为一组试件)。其试验握着强度对液压及爆压都不得小于导线或架空地线设计使用拉断力的 95%。对小截面导线采用螺栓式耐张线夹及钳压管连接时, 其试件应分别制作。螺栓式耐张线夹的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的 90%。钳压管直线连接的握着强度, 不得小于导线设计使用拉断力的 95%。架空地线的连接强度应与导线相对应。	已执行	导线拉力试验报告
2	当导线或架空地线采用液压连接时, 操作人员 必须经过培训及考试合格、持有操作许可证。连接完成并自检合格后, 应在压接管上打上操作人员的钢印。	已执行	压接人员操作证
专业监理工程师:  禹州花石镇项目 监理项目部		项目部质检员: 朱昆伦 2017年8月16日	