



输变电工程施工强制性条文执行记录表

编号: ZHJL_YZAH-007

工程名称	禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35kV 汇集线路工程	单位 (子单位) 工程名称	禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35kV 汇集线路工程
分部 (子分部) 工程名称	架线施工	分项工程名称	线路架设
施工单位	河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司	项目经理	理 威
序号	强制性条文规定 执行标准 GB50233-2005	执行情况	相关资料
1	导线切割及连接应符合下列规定: 1 切割导线铝股时严禁伤及钢芯。 2 切口应整齐。3 导线及架空地线的连接部分不得有线股绞制不良、断股、缺股等缺陷。4 连接后管口附近不得有明显的松股现象。	已执行	压接施工作业指导书压接旁站监理记录
2	各种接续管、耐张管及钢锚连接前必须测量管的内、外直径及管壁厚度,其质量应符合《电力金具通用技术条件》(GB 2314) 规定。不合格者,严禁使用。	已执行	导地线压接施工检查及评级记录
3	接续管及耐张线夹压接后应检查外观质量,并应符合下列规定:弯曲度不得大于 2%,有明显弯曲时应校直。	已执行	导地线压接施工检查及评级记录
4	一个档距内每根导线或架空地线只允许有一个接续管和三个补修管,当张力放线不应超过两个补修管,满足下列规定:1 各类管与耐张线夹出口间的距离不应小于 15m;2 接续管或补修管与悬垂线夹的距离不应小于 5m。	已执行	导线、地线、(含 OPGW) 展放施工检查及评级记录
专业监理工程师:		项目部质检员:	
 2017年8月23日		 朱昆元 2017年8月23日	