

输变电工程施工强制性条文执行记录表

编号: ZHJI-YZAH-008

工程名称	禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35kV 汇集线路工程	单位(子单位)工程名称	禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35kV 汇集线路工程
分部(子分部)工程名称	架线施工	分项工程名称	线路架设 接地体敷设
施工单位	河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司	项目经理	理 威
序号	强制性条文规定 执行标准 GB50233-2005	执行情况	相关资料
1	绝缘子安装前应逐个表面清洗干净, 并应逐个(串) 进行外观检查。安装时应检查碗头、球头与弹簧销子之间的间隙。在安装好弹簧销子的情况下球头不得自碗头中脱出。	已执行	附件安装施工作业指导书及施工记录
2	隐蔽工程的验收检查应在隐蔽前进行。以下内容为隐蔽工程: 液压或爆压连接接续管、耐张线夹、引流管等的检查: 1) 连接前的管、线, 应检查其规格、长度; 2) 管及线的清洗情况; 3) 钢管在铝管中的位置; 4) 钢芯与铝线端头在连接管中的位置。	已执行	导地线压接施工检查及评级记录
3	接地体的连接应符合下列规定: 1、除设计规定的断开点可用螺栓连接外其余应用焊接或液压爆压方式连接 2、接地体间连接必须可靠。	已执行	接地装置施工检查及评级记录
4	线路工程未经竣工验收及试运行合格, 不得投入运行。	已执行	调试试验报告
专业监理工程师: 唐建明		项目部质检员: 朱国	
禹州花石项目 2017年8月24日		禹州艾窝35kV汇集线路施工项目部 2017年8月24日	