

钢筋工程施工质量强制性条文执行记录表

工程名称	浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目土建安装工程		
分部/分项工程名称			钢筋加工/钢筋安装
施工单位	信邦建设工程有限公司	项目经理	田 平
执行标准名称及编号	电力建设施工质量验收及评定规程第 1 部分土建工程 DLT/5210.1-2012		
工程建设标准强制性条文规定	执行要素	执行情况	
5.2.1 钢筋进场时, 应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499 等的规定抽取试件作力学性能检验, 其质量必须符合有关标准的规定。	力学性能检验情况	已按规定抽样检验, 符合规定	
5.2.2 对有抗震设防要求的框架结构, 其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求; 当设计无具体要求时, 对一、二级抗震等级, 检验所得的强度实测值应符合下列规定: 1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25; 2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于 1.3。	结构类型及抗震等级	符合规范要求	
	设计要求	符合规范要求	
	抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值	符合规范要求	
	屈服强度实测值与强度标准值的比值	符合规范要求	
5.5.1 钢筋安装时, 受力钢筋的品种、级别、规格、数量必须符合设计要求	施工情况	详见钢筋隐蔽工程验收记录	符合规范要求
施工单位 (章) 项目技术负责人:  2017 年 12 月 22 日		监理单位 (章) 监理工程师: 郭光德  2017 年 12 月 22 日	

