

强制性条文执行检查表

项目名称：山东龙福环能 5.9MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-QZXTW-001

单位工程名称	光伏发电区		
分部工程名称	光伏支架、组件安装及组串	检查项目	组件安装及组
施工单位	中广核联达新能源工程有限公司	项目管理	吴蒙
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006			
第 3.3.12 发电厂、变电所电气装置下列部位应专门敷设接地线直接与接地体或接地母线连接： 避雷器、避雷针、避雷线等接地端子。	连接方式	已执行	接地检查记录 编号： SHYT-03010100 03
第 3.3.13 避雷器应用最短的接地线与主接地网连接。	直线连接	/	接地检查记录 编号：/
《光伏发电站施工规范》GB50794-2012			
第 5.3.4 由于光伏组件在接收光辐射时，在导线两端就会产生电压。当光伏组件组成一个组件串时，电压往往很高。为保障人身安全，在施工过程中严禁触摸光伏组件串的金属带电部位。	施工安全	已执行	应急预案报审 编号： SHYT-GX-001
第 5.3.5 光伏组件的连线是一项带电操作的工作。在雨中由于天气潮湿，人体接触电阻变小，极易造成人身触电事故，所以规定在雨中严禁进行此项工作。	施工安全	已执行	应急预案报审 编号： SHYT-GX-001
项目部质检员： 梁淑俊		专业监理工程师 黄子明	
2017 年 12 月 4 日		2017 年 12 月 4 日	



由 扫描全能王 扫描创建