

强制性条文执行检查表

项目名称: 山东龙福环能 5.9MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-QZXTW-002

单位工程名称	光伏发电区		
分部工程名称	汇流箱安装	检查项目	汇流箱安装
施工单位	中广核联达新能源工程有限公司	项目管理	吴蒙
强制性条文内容		执行要素	执行情况
《光伏电站施工规范》GB50794-2012			
第 5.4.3 汇流箱在进行电缆接引时,如果光伏组件串已经连接完毕,那么在光伏组件串两端就会产生直流高电压;而逆变器侧如果没有断开点,其他已经接引好的光伏组件串的电流可能会从逆变器侧逆流到汇流箱内,很容易对人身和设备造成伤害。所以在汇流箱的光伏组件串电缆接引前,必须确保没有电压,确认光伏组件侧和逆变侧均有明显断开点。	汇流箱内光伏组件串的电缆接引前,必须确认光伏组件侧和逆变侧均有明显断开点	已执行	应急预案报审编号: SHYT-GX-001
项目部质检员: 印淑霞 2017年12月7日		专业监理工程师: 苗子明 2017年12月7日	

