


接地施工强制性条文执行检查表

编号: FXWL-DQQT-006

单位工程名称	湖南富翔物流工贸公司 1.6MW 屋顶分布式光伏电站项目		分部工程名称	开关站接地装置安装
施工单位	南京南瑞太阳能科技有限公司	检查项目	屋外接地装置安装	
		项目经理	韩迪	
强制性条文内容		执行情况		相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006				
标准条款号	标准条款内容	工程实际执行情况		是否符合标准条款要求
第 3.2.4 条	人工接地网的敷设应符合以下规定: 1 人工接地网的外缘应闭合,外缘各角应做成圆弧形,外缘的半径不宜小于均压带间距的一半。	已执行		符合
	2 接地网内应敷设水平均压带,按等间距或不等间距布置。	已执行		符合
第 3.2.5 条	除临时接地装置外,接地装置应采用热镀锌钢材,水平敷设的可采用圆钢和扁钢,垂直敷设的可采用角钢和钢管。腐蚀比较严重地区的接地装置,应适当加大截面,或采用阴极保护等措施。 不得采用铝导体作为接地体或接地线。当采用扁铜带、铜绞线、铜棒、铜包钢绞线、钢镀铜、铝包铜等材料做接地装置时,其连接应符合本规范的规定。	已执行		符合
第 3.3.1 条	接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时,不应小于 0.6m。角钢、钢管、铜棒、铜管等接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置连接(焊接)部位外侧 100mm 范围内应做防腐处理;在做防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。	已执行		符合
建设单位代表:		项目总监(副总监):		
  2017 年 2 月 24 日		  2017 年 2 月 24 日		



由 扫描全能王 扫描创建