


接地施工强制性条文执行检查表

编号：KLBZ-DQQT-006

单位工程名称	长沙康乐包装有限公司 2.0MW 屋顶分布式光伏电站项目	分部工程名称	开关站接地装置安装
施工单位	南京南瑞太阳能科技有限公司	检查项目	屋外接地装置安装
		项目经理	韩迪
强制性条文内容		执行情况	相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006			
标准条款号	标准条款内容	工程实际执行情况	是否符合标准条款要求
第 3.2.4 条	人工接地网的敷设应符合以下规定： 1 人工接地网的外缘应闭合，外缘各角应做成圆弧形，外缘的半径不宜小于均压带间距的一半。	已执行	符合
	2 接地网内应敷设水平均压带，按等间距或不等间距布置。	已执行	符合
第 3.2.5 条	除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材，水平敷设的可采用圆钢和扁钢，垂直敷设的可采用角钢和钢管。腐蚀比较严重地区的接地装置，应适当加大截面，或采用阴极保护等措施。 不得采用铝导体作为接地体或接地线。当采用扁铜带、铜绞线、铜棒、铜包钢绞线、钢镀铜、铝包铜等材料做接地装置时，其连接应符合本规范的规定。	已执行	符合
第 3.3.1 条	接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时，不应小于 0.6m。角钢、钢管、铜棒、铜管等接地体应垂直配置。除接地体外，接地体引出线的垂直部分和接地装置连接（焊接）部位外侧 100mm 范围内应做防腐处理；在做防腐处理前，表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。	已执行	符合
建设单位代表：  张琪 2017年12月24日		项目总监（副总监）：  刘士发 2017年12月24日	

