



强制性条文执行检查表

编号: ZHJL-QTJC-015

单位工程名称	衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目		
分部工程名称	石滩站点: 电力电缆终端制作及安装	检查项目	高压电缆终端制作及接线
施工单位	湖南力峰建设工程有限公司	项目经理	贺兼友
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016			
第 3.3.11 条 当电缆穿过零序电流互感器时, 电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地; 由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。	电缆头接地线接地位置	已执行	电缆接地检查记录
	对地绝缘	已执行	
第 3.9.1 条 110kV 及以上中性点有效接地系统单芯电缆的电缆终端金属护层, 应通过接地刀闸直接与变电站接地装置连接。	连接方式	/	接地检查记录
第 3.9.4 条 110kV 以下三芯电缆的电缆终端金属护层应直接与变电站接地装置连接。	连接方式	已执行	接地检查记录
项目部质检员:  2018年8月12日		专业监理工程师:  2018年8月12日	