



强制性条文执行检查表（质量）

编号：FXNGHB-ZHJL-001

工程名称	苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目		
单位（子单位） 工程名称	地基与基础	分部（子分部） 工程名称	混凝土工程
施工单位	中石化工程建设有限公司	项目经理	范从亚
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执行标准名称及编号		《110kV ~ 500kV 架空送电线路施工及验收规范》（GB 50233—2005）	
1	2.0.1 混凝土工程使用的原材料及器材必须符合下列规定：1 有该批产品出厂质量检验合格证书；3 对砂石等无质量检验资料的原材料，应抽样并经过有检验资格的单位检验，合格后方可采用；4 对产品检验结果有疑义时，应重新抽样，并经过有资格的检验单位检验，合格后方可采用。	已执行	原材料进场、试验检测报告
2	5.2.7 混凝土浇筑过程中应严格控制水灰比。每班日或每个基础腿应检查两次及以上坍落度。	已执行	现场检查
3	5.2.8 混凝土配比材料用量每班日或每基基础应至少检查两次，以保证配合比符合施工技术要求。	已执行	现场称量偏差试验
4	5.2.9 试块应在现场从浇筑中的混凝土取样制作，其养护条件应与基础基本相同。	已执行	见证取样记录表及试压块报告
5	9.1.2 隐蔽工程的验收检查应在隐蔽前进行。以下内容为隐蔽工程：1 基础坑深及地基处理情况。 2 现浇基础中钢筋和预埋件的规格、尺寸、数量、位置、底座断面尺寸、混凝土的保护层厚度及浇筑质量。 3 预制基础中钢筋和预埋件的规格、数量、安装位置，立柱的组装质量。 4 岩石及掏挖基础的成孔尺寸、孔深、混凝土浇筑质量。	已执行	隐蔽工程签证表
项目部质检员：沙庆源 2018 年 3 月 7 日		专业监理工程师：范从亚 2018 年 3 月 7 日 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目	

数据 讲话

专业 解答

