



## 工程施工强制性条文执行记录表

编号: FXNGHB-ZHJL-010

|                                                                                                                |                                             |             |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| 工程名称                                                                                                           | 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目       | 单位(子单位)工程名称 | 主变压器系统设备安装              |
| 分部(子分部)工程名称                                                                                                    | 主变压器安装                                      | 分项工程名称      | 主变压器本体安装                |
| 施工单位                                                                                                           | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司                        | 项目经理        | 王凤昊                     |
| 工程建设标准强制性条文规定                                                                                                  | 执行要素                                        | 执行情况        | 相关资料                    |
| 执行标准                                                                                                           | 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148—1990 |             |                         |
| 2.10.2 接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求,接地应可靠。铁芯和夹件的接地引出套管、套管的接地小套管及电压抽取装置不用时其抽出端子均应接地;备用电流互感器二次端子应短接接地;套管顶部结构的接触及密封应良好。 | 铁芯和夹件接地引出套管、套管的接地小套管及电压抽取装置不用时其抽出端子接地       | 已按标准执行      | 安装记录编号:<br>质量验评记录 1-1-2 |
|                                                                                                                | 电流互感器备用二次端子短接接地                             | 已短接         |                         |
|                                                                                                                | 套管顶部结构的接触及密封                                | 良好          |                         |
| 2.10.2 变压器、电抗器在试运行前,应进行全面检查,确认其符合运行条件时,方可投入试运行。检查项目如下:<br>一、本体、冷却装置及所有附件应无缺陷,且不渗油。                             | 本体检查                                        | 符合运行条件      | 安装记录编号: 1-1-2           |
|                                                                                                                | 冷却装置检查                                      | 符合运行条件      |                         |
|                                                                                                                |                                             |             |                         |
|                                                                                                                |                                             |             |                         |
| 项目总工:                                                                                                          | 总监理工程师:                                     |             |                         |
| 王凤昊<br>2017 年 4 月 6 日                                                                                          | 苗宇明<br>2017 年 6 月 16 日                      |             |                         |

