



电气设备安装施工质量强制性条文执行记录表

编号: FXNGHB-ZHJL-024

工程名称	苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目	单位(子单位)工程名称	主变压器系统设备安装
分部(子分部)工程名称	主变压器安装	分项工程名称	主变压器本体安装
施工单位	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	项目经理	王凤昊
强制性条文内容		执行内容	执行情况
执行标准		《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006)	
3.3.11 当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。	电 缆 头 接 地 线接地位置	符合强条要求	质量检验评定记录编号: 7-4-1
	对地绝缘		
3.9.4 110kV 以下三芯电缆的电缆终端金属护层应直接与变电站接地装置连接。	连接方式	直接与变电站接地装置连接	质量检验评定记录编号: 7-4-1
项目总工:		总监理工程师:	
王凤昊 2018 年 4 月 24 日		王凤昊 2018 年 4 月 24 日	

数据 讲话

专业 解答

