

强制性条文执行检查表（电气安装部分）

编号：ZHJL-006

工程名称	江苏凯聚 4MWp 分布式光伏发电项目		
单位（子单位） 工程名称	全站电缆施工	分部（子分部）工程名称	电缆终端制作
施工单位	山东亿利丰泰建设工程有限公司	项目经理	董小强
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169—2006）			
1	3.3.11 当电缆穿过零序电流互感器时，电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地；由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。	电缆头的接地线通过零序电流互感器后接地	
2	3.9.4 110kV 以下三芯电缆的电缆终端金属护层应直接与变电站接地装置连接。	电缆终端金属护层直接与变电站接地装置连接	
项目总工（项目经理）：董小强 2018年6月20日		项目总监：苗付明 2018年6月20日	

此表由监理单位负责填写