

工程施工强制性条文执行检查表

编号: RJFP-QTJC-3-02-01-02- 002

工程名称	瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程		
分部(子分部)工程名称	安装工程	分项工程名称	支架安装- 金富电力厂房光伏区
总包单位	河南万安实业有限公司	项目经理	刘相现
执行标准	《光伏地面施工质量标准》		
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
1、基础顶标高偏差: 中心位置偏差符合设计要求	基础顶偏差范围 0, - 10; 中心位置偏差 ± 10	符合要求	检查记录
2、基础纵横主要中心线偏差; 中心线距离偏差; 地脚螺栓孔偏差; 标高偏差。	允许范围偏差 ± 20 、 ± 3 、 ± 10 、 ± 10	符合要求	检查记录
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
项目质检员:	专业监理工程师:		
			