

屋内接地装置安装

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMWH-ZHJL-QTJC-020

单位（子单位） 工程名称	全站防雷接地装置安装	分部（子分部） 工程名称	接地装置安装
施工单位	湖北万道森建筑工程有限公司	项目经理	孟京虎
强制性条文内容		执行要素	执行情况
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)			
3.3.3 接地线应采取防止发动机机械损伤和化学腐蚀的措施。在与公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处，均应用钢管或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁、楼板和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套，有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。热镀锌钢材焊接时将破坏热镀锌防腐，应在焊接痕外 100mm 内做防腐处理。	防护措施	电焊钢管	
	防腐措施	刷锌防腐	
3.2.9 不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网路的导线前、铅皮以及电缆金属护层作接地线。蛇皮管两端应采用自固接头或软管接头，且两端应采用软铜线连接	接地连接检查	符合要求	
施工单位负责人： 		总监理工程师： 	
	2018年12月5日		2018年12月5日



由 扫描全能王 扫描创建