

工程施工强制性条文执行检查表

编号: ZHJL-SGQT-003

工程名称		苏州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项目		
单位 (子单位) 工程名称		电气装置安装工程	分部 (子分部) 工程名称	电力电缆终端及 中间接头制作
施工单位		安徽福慧多电气有限公司	项目经理	吴长青
序号	强制性条文规定		执行情况	相关资料
GB+50172-2012+电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范				
1	3.3.11 当电缆穿过零序电流互感器时, 电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地; 由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。		已执行	平行检验记录
2	3.9.1 110kV 及以上中性点有效接地系统单芯电缆的电缆终端金属护层, 应通过接地刀闸直接与变电站接地装置连接。			
3	3.9.4 110kV 以下三芯电缆的电缆终端金属护层应直接与变电站接地装置连接。		已执行	平行检验记录
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
项目总工: 吴长青. 2018年12月14日			总监理工程师或副总监理工程师 经王明批. 2018年12月14日	