


GFDZJBM19：工程施工强制性条文执行检查表

工程施工强制性条文执行检查表

编号：GFDZJBM19-03

工程名称	兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-欧派 2.997MW		
单位（子单位） 工程名称	欧派厂区-2.997MW	分部（子分部）工程 名称	光伏组件安装
总包单位	临湘市振宇建筑工程有限责任公司	项目经理	冯湘国
执行标准	《光伏地面施工质量验收标准》、《光伏发电站施工规范》GB50794-2012		
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
1、外形尺寸，零部件数量，螺栓紧固，压块紧固，安装角度	符合图纸，紧固件牢固，无未压平的现象，方向正确，且偏差≤1°	已执行	检查记录
2、组件边缘高差，组件平整度，组件下缘距地面距离，接地安装。	相邻组件间≤1 东西向全长（相同标高）≤10，相邻组件间≤2 东西向全长（相同轴线及标高）≤5（与设计值比较），符合图纸设计要求	已执行	检查记录
3、光伏组件在接受光辐射时，在导线两端就会产生电压，当光伏组件组成一个组件串时，电压往往很高。为了保障人身安全，在施工过程中严禁触摸光伏组件串的金属带电部位。	光伏组件安装方案	已执行	检查记录
4、光伏组件的连线是一项带电操作的工作，在雨中由于天气潮湿，人体接触电阻变小，极易造成人身触电事故，所以规定在雨中严禁进行此项工作	光伏组件安装方案	已执行	检查记录
项目部总工：		总监理工程师：	
 2019年2月20日		 2019年2月20日	

