


## GFDZJBM19: 工程施工强制性条文执行检查表

## 工程施工强制性条文执行检查表

编号: GFDZJBM19- 0/

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 工程名称                                                                                                             | 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-喜临门 2.8944MW                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                     |
| 单位(子单位)<br>工程名称                                                                                                  | 曲美光伏区-1.971MW                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 分部(子分部)工程<br>名称                                                                                                    | 1-3 箱变基础<br>一、二次舱基础 |
| 总包单位                                                                                                             | 临湘市振宇建筑工程有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目经理                                                                                                               | 冯湘国                 |
| 执行标准                                                                                                             | 《混凝土质量控制标准》GB50164-2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                     |
| 1                                                                                                                | 6.1.2 混凝土拌合物在运输和浇筑成型过程中严禁加水,在生产施工过程中向混凝土拌合物中加水会影响混凝土力学性能、长期性能和耐久性能,对混凝土工程质量危害极大,必须严格禁止                                                                                                                                                                                                                                     | 已执行                                                                                                                | /                   |
| 2                                                                                                                | 7.4.1 混凝土的强度等级必须符合设计要求,用于检验混凝土的试件应在浇筑地点随机抽取。<br>检验方法:检查施工记录及混凝土强度试验报告                                                                                                                                                                                                                                                      | 已执行                                                                                                                | 检测报告                |
| 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                     |
| 3                                                                                                                | 5.2.1 钢筋进场时,应按国家现行标准《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB13014、《钢筋混凝土用钢 第3部分:钢筋焊接网》GB/T1499.3、《冷轧带肋钢筋》GB13788、《高延性冷轧带肋钢筋》YB/T4260、《冷轧扭钢筋》G190 及《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ95、《冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程》JGJ115、《冷拔低碳钢丝应用技术规程》JGJ19 抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验、检验结果应符合相应标准的规定<br>检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定<br>检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告 | 已执行                                                                                                                | 检测报告                |
| 4                                                                                                                | 5.2.3 对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力普通钢筋应采用 HRB225E\HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E 或 HRBF500E 钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:<br>1、抗强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25<br>2、屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于 1.30<br>3、最大力总体伸长率不应小于 9%<br>检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定<br>检验方法:检查抽样检验报告                                                          | 已执行                                                                                                                | 检测报告                |
| 5                                                                                                                | 5.5.1 钢筋安装时,受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。<br>检查数量:全部检查<br>检验方法:观察、尺量                                                                                                                                                                                                                                                              | 已执行                                                                                                                | 平行检验记录表             |
| 项目部总工:<br><br>2019 年 3 月 12 日 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 总监理工程师:<br><br>2019 年 3 月 12 日 |                     |



扫描全能王 创建