

光伏电站工程建设标准强制性条文执行检查表

编号: JXMB4-CZZHJL-4

工程名称		瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目	
单位(子单位) 工程名称		通信系统设备安装	分部(子分部) 工程名称 1、通信高频开关电源屏安装 2、通信直流分屏柜安装
施工单位		湖北湘电建设工程有限公司	项目经理 毕威
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2006)			
1	2. 电气设备的传动装置。	已执行	见检查记录
2	4. 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座。	已执行	见检查记录
3	3.3.19 保护屏应装有接地端子,并用截面不小于 4mm ² 的多股铜线和接地网直接连通。装设静态保护的屏,应装设连接控制电缆屏蔽层的专用接地铜排,各盘的专用接地铜排互相连接成环,与控制室的屏蔽接地网连接。用截面不小于 100mm ² 的绝缘导线或电缆将屏蔽电网与一次接地网直接相连。	已执行	见检查记录
项目总工: 刘勇		总监理工程师: 徐耀生	
2018 年 12 月 18 日		2018 年 12 月 18 日	