

工程建设强制性条文执行检查记录

编号:TJYG-01-ZH-QT-01

工程名称		天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目	
子单位工程名称		预制舱工程	分部工程名称 预制舱基础工程 (土方开挖)
施工单位		四川宝能电力工程设计有限公司	项目经理 黄超
序号	强制性条文规定		执行情况 相关资料
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002			
1	7.1.3 土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。		已执行 验收记录
2	7.1.7 基坑(槽)、管沟土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。当设计有指标时以设计要求为依据,如无设计指标时应按表 7.1.7 (见附表)的规定执行。		已执行 验收记录
《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99			
3	3.7.2 基坑边界周围地面应设排水沟,对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。		已执行 验收记录
4	3.7.3 基坑周边严禁超堆荷载。		已执行 验收记录
5	3.7.5 基坑开挖过程中,应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。		已执行 验收记录
《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002			
6	15.1.2 对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡,应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏等情况,采取自上而下、分段跳槽、及时支护的逆作法或部分逆作法施工。严禁无序大开挖、大爆破作业。		已执行 验收记录
7	15.1.6 一级边坡工程施工应采用信息施工法。		已执行 验收记录
8	15.4.1 岩石边坡开挖采用爆破法施工时,应采取有效措施避免爆破对边坡和坡顶建(构)筑物的震害。		已执行 验收记录
核查意见		经核查,符合规范要求	
项目总工:		总监理工程师:	
胡连发		刘士发	
2018 年 11 月 20 日		2018 年 11 月 20 日	