



工程施工强制性条文执行检查表

编号：GHRC-CZZH-QT-TJ-01

工程名称		黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目	
单位（子单位） 工程名称		设备基础	分部（子分部） 工程名称 钢筋加工及安装
施工单位		江苏中天科技工程有限公司	项目经理 曹海鸿
序号	强制性条文规定		执行情况 相关资料
电力建设施工质量验收及评定规程 DLT5210.1-2012			
1	5.1.1 当钢筋的品种、 级别或规格需作变更时，应 办理设计变更文件。	无变更需求	/
2	5.5.1 钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格、 数量必须符合设计要求。	符合规范要求	CNE-HBHH-13010101
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
项目总工： 		总监理工程师： 	
2019 年 04 月 24 日		2019 年 04 月 24 日	


工程施工强制性条文执行检查表

编号：GHRC-CZZH-QT-TJ-02

工程名称		黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目	
单位（子单位） 工程名称		设备基础	分部（子分部） 工程名称 模板加工及安装
施工单位		江苏中天科技工程有限公司	项目经理 曹海鸿
序号	强制性条文规定		执行情况 相关资料
电力建设施工质量验收及评定规程 DLT5210.1-2012			
1	4.1.1 模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠的承受浇筑混凝土的质量、侧压力以及施工荷载。		符合规范要求 CNE-HBHH-13010102
2	4.1.3 模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案的执行。		符合规范要求 CNE-HBHH-13010102
3	5.2.6 拆除模板的时间必须按照现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB 50204 的有关规定办理。		符合规范要求 CNE-HBHH-13010102
4	/		/
5	/		/
6	/		/
7			
8			
9			
10			
项目总工：  2019 年 04 月 23 日		总监理工程师：  2019 年 04 月 23 日	

工程施工强制性条文执行检查表

编号: GHRC-CZZH-QT-TJ-03

工程名称	黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目		
单位（子单位） 工程名称	设备基础	分部（子分部） 工程名称	混凝土浇筑
施工单位	江苏中天科技工程有限公司	项目经理	曹海鸿
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
电力建设施工质量验收及评定规程 DLT5210.1-2012			
1	7.2.1 水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验，其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175 等的规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应进行复验，并按复验结果使用。钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的水泥。	符合规范要求	CNE-HBHH-13010103
2	8.2.1 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理。对处理的部位，应重新检查验收。	符合规范要求	CNE-HBHH-13010103
3	8.3.1 现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理，对经处理的部位，应重新检查验收。	符合规范要求	CNE-HBHH-13010103
4	8.4.1 混凝土运输、输送、浇筑过程中严禁加水；混凝土运输、浇筑过程中散落的混凝土严禁用于结构浇筑。	符合规范要求	/
5	/	/	/
6	/	/	/
项目总工: 		总监理工程师: 	
2019 年 04 月 25 日		2019 年 04 月 25 日	