



土方工程强制性条文检查记录表

表: 5.1.2

编号: ZHJL-TJQT-001

工程名称	北鑫谢家集20WMP渔光互补光伏电站项目	单位(子单位)工程名称	光伏区外线工程
分部(子分部)工程名称	铁塔基础	分项工程名称	土方工程
施工单位	五洋电力建设股份有限公司	项目经理	汪汉生
强制性条文内容	执行要素	检查记录	相关资料
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013			
7.1.3 土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。	施工技术措施	已检查,符合要求	施工技术措施
	顺序、方法	已检查,符合要求	
7.1.7 基坑(槽)、管沟土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。当设计有指标时,以设计要求为依据,如无设计指标时应按表 7.1.7 (见本部分表 A.1) 的规定执行。	基坑变形	符合表 7.1.7 的规定	检查记录编号: 验评表 0301010102
	周边环境安全	周边环境安全	
《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120—2012)			
3.7.2 基坑边界周围地面应设排水沟,对坡顶坡面、坡脚采取降排水措施。	排水沟设置	/	检查记录编号: /
	降排水措施	/	
3.7.3 基坑周边严禁超堆荷载。	堆放情况	/	检查记录编号: /
3.7.5 基坑开挖过程中,应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。	施工技术措施	已采取措施	施工技术措施
	过程控制	/	/
《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330—2013)			
15.1.2 对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡,应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏等情况,采取自上而下、分段跳槽、及时支护的逆作法或部分逆作法施工。严禁无序大开挖、大爆破作业。	边坡稳定情况	/	施工记录编号: /
	施工方法	/	
15.1.6 一级边坡工程施工应采用信息施工法。	施工方法	/	施工记录编号: /
15.4.1 岩石边坡开挖采用爆破法施工时,应采取有效措施避免爆破对边坡和坡顶建(构)筑物的震害。	采取措施	/	施工措施编号: /
建设单位(项目经理):		总监理工程师:	
			
2019年10月7日		2019年10月7日	



扫描全能王 创建