

工程建设强制性条文执行检查记录表

工程名称	温州乐泰 150MW 农光互补项目		
建设单位	温州乐泰光伏发电有限公司		
施工单位	浙江中天智汇安装工程有限公司	施工内容	地基与基础工程
《土方与爆破工程施工及验收规范》 GB 50201-2012			
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
4.1.8 基坑、管沟边沿及边坡危险地段施工时，应设置安全护栏和明显警示标志。夜间施工时，现场照明条件应满足施工需要。	安全措施	已履行	安全防护措施
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB 50202-2018			
5.1.5 工程桩应进行承载力检验。对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂，成桩质量可靠性低的灌注桩，应采用静载荷试验的方法进行检验，成桩质量可靠性低的灌注桩，应采用静载荷试验的方法进行检验，检验桩数不应少于总数的 1%，且不少于 3 根，当总桩数不少于 50 根时，不应少于 2 根。	试验数量 试验报告		
7.1.3 土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。	施工措施	已履行	安全防护设计规范要求
7.1.7 基坑（槽）、管沟土方验收必须确保支护结构安全和周边环境安全为前提。	安全措施	已履行	安全防护措施
核查意见	符合规范要求		
项目部质检员：		专业监理工程师：	
李青		侯国平	
2020 年 4 月 25 日		2020 年 4 月 26 日	