

工程建设强制性条文执行检查记录表

编号: ZHJL-

工程名称	温州乐泰 150MW 农光互补项目		
建设单位	温州乐泰光伏发电有限公司		
施工单位	浙江中天智汇安装工程有限公司	施工内容	建筑电气
《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303—2015			
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
14.1.2 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于 2mm 的钢导管不得套管熔焊连接。	金属导管无对口熔焊连接;镀锌和壁厚无小于等于 2mm 的钢导管套管熔焊连接。	执行	符合规范要求
15.1.1 三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。	无交流电缆(线)单独穿于钢导管内。	执行	符合规范要求
19.1.6 当灯具距地面高度小于 2.4m 时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。	灯具距地面高度大于 2.4m。	执行	符合规范要求 及设计规范要求
22.1.2 插座接线应符合下列规定: 1 单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接; 2 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。 3 接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。	符合要求	执行	符合规范要求 及设计规范要求
24.1.2 测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。	符合要求	执行	符合规范要求
核查意见			
项目部质检员:	专业监理工程师:		
			
2020 年 6 月 20 日	2020 年 06 月 21 日		