

工程建设强制性条文执行检查记录表

工程名称		温州乐泰 150MW 农光互补项目		
建设单位		温州乐泰光伏发电有限公司		
施工单位		浙江中天智汇安装工程有限公司	施工内容	主体工程
《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015				
项目	强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
基本规定	5.1.1 当钢筋的品种级别或规格需作变更时应办理设计变更文件	/		
模板工程	4.1.1 模板及其支架应根据工程结构形式荷载大小地基土类别施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力刚度和稳定性能可靠地承受浇筑混凝土的重量侧压力以及施工荷载。	模板及其支架有足够的承载能力	已履行	规范要求 报校核
	4.1.3 模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。	模板及其支架拆除的顺序及安全措施符合要求	已履行	规范要求 报校核
钢筋工程	5.2.1 钢筋进场时应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499 等的规定抽取试件作力学性能检验其质量必须符合有关标准的规定。	按规定抽取试件作力学性能检验其质量符合有关标准的规定。抽查钢筋重量偏差项,符合要求。	已履行	按规范要求 已试验报告
	5.5.1 钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。	钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量符合设计要求。	已履行	验收报告
混凝土工程	7.2.1 水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号出厂日期等进行检查并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥 GB175 泥等的规定当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时应进行复验,并按复验结果使用。	水泥进场对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量符合现行国家标准硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥GB175泥等的规定	已履行	复验报告
	7.4.1 混凝土的强度等级必须符合设计要求用于检查结构构件混凝土强度的试件应在混凝土的浇筑地点随机抽取取样与试件留置应符合下	采用商砼	已履行	试验报告

	列规定： 1. 每拌制 100 盘且不超过 100m³ 的同配合比的混凝土取样不得少于一次； 2. 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足 100 盘时取样不得少于一次； 3. 当一次连续浇筑超过 1000m³ 时，同一配合比的混凝土每 200m³ 取样不得少于一次； 4. 每一楼层、同一配合比的混凝土取样不得少于一次； 5. 每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。		履行	试验报告
	8.2.1 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。	现浇结构外观质量无严重缺陷	履行	混凝土质量
	8.3.1 现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。	现浇结构无影响结构性能和使用功能的尺寸偏差，混凝土设备基础无影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。	履行	混凝土质量
核查意见	符合要求			
项目部质检员：  2020年5月27日		专业监理工程师：  2020年5月28日		