


工程建设强制性条文执行检查记录表

编号:ZHJL-

工程名称	温州乐泰 150MW 农光互补项目		
建设单位	温州乐泰光伏发电有限公司		
施工单位	浙江中天智汇安装工程有限公司	施工内容	低压电气设备
《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》 GB 50254-2014			
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
2.0.4 电器的外部接线,应符合下列要求: 2.0.4.3 电源侧进线应接在进线端,即固定触头接线端;负荷侧出线应接在出线端,即可动触头接线端。	进出线接线方式	已执行	设计规范要求
2.0.4.6 连接处不同相的母线最小电气间隙,应符合表 2.0.4 的规定。	最小电气间隙	已执行	设计规范要求
3.0.2 低压断路器的安装,应符合下列要求: 3.0.2.2 低压断路器与熔断器配合使用时,熔断器应安装在电源侧。	熔断器安装位置	已执行	设计规范要求
7.0.3 按钮的安装应符合下列要求: 7.0.3.3 集中在一起安装的按钮应有编号或不同的识别标志,“紧急”按钮应有明显标志,并设保护罩。	按钮有明显标志 保护罩的设置	已执行	设计规范要求
10.0.1 熔断器及熔体的容量,应符合设计要求,并核对所保护电气设备的容量与熔体量相匹配;对后备保护、限流、自复、半导体器件保护等有专用功能的熔断器,严禁替代。	熔断器及熔体的容量 专用熔断器设置	已执行	设计规范要求
核查意见			
项目部质检员:	专业监理工程师:		
			
2020 年 6 月 20 日	2020 年 06 月 21 日		