

工程施工强制性条文执行检查表

编号: CZZH-NTKWX-QTJL-003

工程名称	南通科威信数控机床 400KW 光伏发电项目		
单位(子单位) 工程名称	光伏发电系统	分部(子分部) 工程名称	电缆敷设
施工单位	江苏正业电力发展有限公司	项目经理	刘志兵
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50168-2006			
1	5.1.1、电缆敷设前应按下列要求进行检查: 1、电缆通道畅通,排水良好。金属部分的防腐层完整。隧道内照明、通风符合要求。 2、电缆型号、电压、规格应符合设计。 3、电缆外观应无损伤、绝缘良好,当对电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断;直埋电缆与海底电缆应经试验合格。 4、充油电缆的油压不宜低于 0.15MPa;供油阀门应在开启位置,动作应灵活;压力表指示应无异常;所有管接头应无渗漏油;油样应试验合格。 5、电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。 6、敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。 7、在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。 8、采用机械敷设电缆时,牵引机和导向机构应调试完好。	已执行	验评表
2	5.1.1.8、电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。	已执行	验评表
3	5.2.6、直埋电缆在直线段每隔 50~100m 处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的方位标志或标桩。	已执行	验评表
项目总工: 刘志兵 2017 年 12 月 18 日		总监理工程师: 王峰 2017 年 12 月 18 日	

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备